

Số: 5551 /UBND

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Nha Trang (CCSEP).

Kính gửi: HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Đầu tư công 2019;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ v/v quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các Nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 v/v quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các Nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang (CCSEP);

Căn cứ Quyết định số 1624/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang (CCSEP);


Căn cứ Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 13/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang (CCSEP);

Căn cứ Thông báo số 850-TB/TU ngày 29/01/2024 kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án thực hiện các hạng mục còn lại thuộc hợp phần 2 Dự án CCSEP;

Căn cứ Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến gia hạn thời gian thực hiện dự án và cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn vay IDA của phần vốn dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải – Tiểu dự án Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 3348A/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – tiểu dự án Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 và Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa V/v phê duyệt điều



chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu Dự án Nha Trang;

Căn cứ công văn số 2818/BKHĐT-KTĐN ngày 15/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – tiểu dự án Nha Trang;

Xét Báo cáo số 1836/BC-HĐTĐ ngày 10/5/2024 của Hội đồng thẩm định (Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì) về Kết quả thẩm định nội bộ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải – Tiểu dự án TP Nha Trang;

Xét Tờ trình số 1041/TTr-BQL ngày 24/5/2024 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Nha Trang (CCSEP).

Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam có các thư ngày 12/6/2023 và ngày 04/10/2023 gửi UBND tỉnh có ý kiến không tiếp tục sử dụng vốn vay ODA để thực hiện các hạng mục thuộc hợp phần 2 Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Nha Trang (Dự án CCSEP) (gồm hai hợp đồng NT-2.1 và NT-2.3). Tiếp đó, Ngân hàng Thế giới có thư ngày 23/12/2023 đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa sớm hoàn tất thủ tục bố trí vốn đối ứng tiếp tục thực hiện hợp phần 2 làm cơ sở để WB cho triển khai lại các hoạt động thu hồi đất của dự án. Bên cạnh đó, qua nội dung chuyển công tác kỹ thuật từ ngày 20/5/2024 đến 22/5/2024 và theo kiến nghị của Ngân hàng Thế giới tại thư ngày 23/5/2024; theo đó Ngân hàng Thế giới đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh để tiếp tục thực hiện hoàn thiện các hạng mục còn lại của Hợp phần 1 do vướng mặt bằng chưa được thu hồi.

Thực hiện ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 850-TB/TU ngày 29/01/2024 về phương án thực hiện các hạng mục còn lại thuộc hợp phần 2 Dự án CCSEP; theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2818/BKHĐT-KTĐN ngày 15/4/2024 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án; căn cứ khoản 1 Điều 23, điểm c khoản 2 Điều 34 Luật Đầu tư công 2019 và điểm b Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 20/2023/NĐ-CP; xét kết quả thẩm định nội bộ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải – Tiểu dự án thành phố Nha Trang của Hội đồng thẩm định tại Báo cáo số 1836/BC-HĐTĐ ngày 10/5/2024. UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét có ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư với nội dung điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đối ứng của Dự án CCSEP để hoàn thiện các công việc còn lại thuộc hợp phần 1 và tiếp tục triển khai thực hiện hợp phần 2, với nội dung chính như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:

Tên dự án: Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang.

Cơ quan chủ quản: Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB).

Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa.

Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của dự án:

- Dự án có Tổng mức đầu tư là 1.380.313.163.000 VNĐ (tương đương 60.014.000 USD).

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ODA của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng.

+ Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): 48.614.000 USD, gồm: Vốn Hiệp hội phát triển Quốc tế (IDA): 34.921.000 USD và vốn Ngân hàng Tái thiết và phát triển Quốc tế (IBRD): 13.693.000 USD.

+ Vốn đối ứng bằng ngân sách tỉnh: 11.400.000 USD.

Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2017 đến 30/6/2024.

II. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP PHẦN 2 DỰ ÁN:

1. Tình hình giải ngân chung của dự án:

- *Vốn IDA: 24.677.417 USD / 33.739.130 USD tổng nhu cầu vốn, đạt khoảng 73,2% tổng nhu cầu vốn;*

- *Vốn IBRD: 3.494.125 USD / 13.913.040 USD tổng nhu cầu vốn, đạt khoảng 25,1% tổng nhu cầu vốn;*

- *Vốn đối ứng: 139.241.367.400 đồng / 254.523.000.000 đồng tổng nhu cầu vốn, đạt khoảng 55% tổng nhu cầu vốn;*

2. Tình hình thực hiện các hạng mục thuộc hợp phần 2 Dự án:

Gói thầu NT-2.1 “*Xây dựng đường và kè dọc sông Cái*”: nhà thầu đã cơ bản hoàn thành toàn bộ phần cọc thử, đóng được khoảng 20% khối lượng cọc PHC và cọc SW thuộc phần diện tích dưới nước được giao. Các hạng mục còn lại chưa được triển khai thi công do vướng giải phóng mặt bằng. Sản lượng thi công ước đạt 5% giá trị hợp đồng.

Gói thầu NT-2.3 “*Xây dựng Đường Chử Đồng Tử*”: nhà thầu hoàn thành hạng mục tuyến cống hộp Sơn Thủy, ép cọc hạng mục kè bờ Bắc sông Cái trên phần diện tích đã được bàn giao (phân đoạn 1 đến 4 trên tổng số 13 phân đoạn kè, đạt khối lượng 125m/417m). Các hạng mục còn lại chưa được triển khai thi công do vướng giải phóng mặt bằng. Sản lượng thi công ước đạt 5% giá trị hợp đồng. Theo đề nghị của Nhà thầu, hiện nay các bên đang thực hiện thủ tục thanh lý, quyết toán chấm dứt hợp đồng.

* Tình hình giải phóng mặt bằng các hạng mục:

- Hạng mục đường và kè phía Nam sông Cái: tổng cộng 290 trường hợp, phê duyệt phương án đền bù 290 trường hợp, chi trả đền bù 45 trường hợp.

- Hạng mục đường Chũ Đồng Tử (bao gồm kè phía Bắc song Cái): tổng cộng 108 trường hợp, phê duyệt phương án đền bù 108 trường hợp, chi trả đền bù 31 trường hợp.

Đến nay, theo ý kiến của Nhà tài trợ, công tác đền bù giải phóng mặt bằng các hạng mục thuộc hợp phần 2 đang tạm ngưng để tiến hành rà soát, đánh giá phương án theo Khung chính sách.

3. Các hạng mục còn lại thuộc hợp phần 1:

Hiện nay, đối với các hạng mục thuộc hợp phần 1 của Dự án còn vướng mặt bằng chưa được thu hồi, cụ thể:

- Gói thầu NT-1.5 – Các tuyến cống thu gom nước thải và Trạm bơm chính: còn 01 trường hợp với 03 hộ bị ảnh hưởng;

- Gói thầu NT-1.6 – Trạm bơm nước mưa: còn 05 trường hợp với 05 hộ bị ảnh hưởng;

- Gói thầu NT-1.7 – Nhà máy xử lý nước thải phía Bắc: còn 02 trường hợp với 13 hộ bị ảnh hưởng.

Hiện nay, Hội đồng bồi thường đang tiến hành rà soát lại các trường hợp nêu trên theo ý kiến của Ngân hàng Thế giới để hoàn thiện đầy đủ thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

Như vậy, khi đến ngày 30/6/2024 kết thúc Hiệp định, dự kiến giá trị còn lại do vướng mặt bằng chưa thể thi công hoàn thành các hạng mục thuộc hợp phần 1 là khoảng 35 tỷ đồng, cụ thể:

- Gói thầu NT-1.5: khoảng 01 tỷ đồng;

- Gói thầu NT-1.6: khoảng 19 tỷ đồng;

- Gói thầu NT-1.7: khoảng 15 tỷ đồng.

III. PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC HẠNG MỤC THUỘC HỢP PHẦN 1 VÀ 2 DỰ ÁN CCSEP:

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh kính báo cáo phương án để hoàn thiện các công việc còn lại thuộc hợp phần 1 và tiếp tục triển khai thực hiện hợp phần 2 dự án CCSEP nhằm đảm bảo mục tiêu, hiệu quả dự án với nội dung như sau:

1. Chi phí thực hiện:

* Giá trị dự kiến còn lại của các gói thầu thuộc hợp phần 1:

- Gói thầu NT-1.5: khoảng 01 tỷ đồng;

- Gói thầu NT-1.6: khoảng 19 tỷ đồng;

- Gói thầu NT-1.7: khoảng 15 tỷ đồng;

- Chi phí các gói thầu tư vấn liên quan: khoảng 02 tỷ đồng.

Tổng cộng khoảng 37 tỷ đồng (hiện đang thực hiện bằng nguồn vốn vay IDA) tương đương 1.610.000 USD (theo tỷ giá xác định tại Báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt là 23.000 đồng/USD).

* Giá trị các hợp đồng đã ký kết thuộc hợp phần 2:

- + Gói thầu NT-2.1: khoảng 245 tỷ đồng (bao gồm dự phòng chi);
- + Gói thầu NT-2.3: khoảng 36 tỷ đồng (bao gồm dự phòng chi).

- Đến nay, các gói thầu trên đã được tạm ứng giá trị hợp đồng và thanh toán một phần khối lượng công việc bằng vốn vay ODA, cụ thể:

- + Gói thầu NT-2.1: thanh toán đạt 61 tỷ đồng (trong đó bao gồm tạm ứng 45,8 tỷ đồng và thanh toán khối lượng hoàn thành 15,2 tỷ đồng);
- + Gói thầu NT-2.3: thanh toán đạt 9,1 tỷ đồng (trong đó bao gồm tạm ứng 5,7 tỷ đồng và thanh toán khối lượng hoàn thành 3,4 tỷ đồng).

- Như vậy, trường hợp Nhà tài trợ thu hồi lại khoảng tạm ứng còn lại thì ước tính giá trị chi phí để tiếp tục thực hiện gói thầu NT-2.1 và NT-2.3 khoảng 276 tỷ đồng (hiện đang thực hiện bằng nguồn vốn vay IBRD), trong đó:

- + Gói thầu NT-2.1: khoảng 230 tỷ đồng;
- + Gói thầu NT-2.3: khoảng 34 tỷ đồng;
- + Chi phí các gói thầu tư vấn liên quan: khoảng 06 tỷ đồng.

+ Việc xử lý khoản chi phí đã tạm ứng bằng nguồn vốn vay ODA cho 02 gói thầu nêu trên sẽ được các bên phối hợp với Nhà tài trợ để thống nhất phương án thực hiện (bao gồm chi phí chênh lệch tỷ giá ước tính khoảng 06 tỷ đồng).

Tổng cộng khoảng 276 tỷ đồng (hiện đang thực hiện bằng nguồn vốn vay IBRD) tương đương 12.000.000 USD (theo tỷ giá xác định tại Báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt là 23.000 đồng/USD).

2. Nguồn vốn thực hiện: sử dụng nguồn vốn đối ứng (ngân sách tỉnh) thay thế vốn vay ODA (từ nguồn IDA và IBRD) để tiếp tục triển khai hoàn thành các công việc còn lại của hợp phần 1 và tiếp tục thực hiện các hạng mục của hợp phần 2 dự án CCSEP.

3. Trình tự thực hiện:

Căn cứ theo Điều 19 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP, khoản 1 Điều 23, điểm c khoản 2 Điều 34 Luật Đầu tư công và điểm b Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 20/2023/NĐ-CP, quy trình thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án về cơ cấu nguồn vốn để tiếp tục thực hiện các hạng mục còn lại thuộc hợp phần 1 và hợp phần 2 đối với dự án CCSEP (nhóm A) sử dụng vốn vay ODA như sau:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư sử dụng vốn đối ứng (ngân sách tỉnh) để tiếp tục triển khai hợp phần 2 dự án tại Thông báo số 850-TB/TU ngày 29/01/2024.

- Chủ đầu tư trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh có ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án về cơ cấu nguồn vốn sử dụng vốn đối ứng (ngân sách tỉnh) để tiếp tục triển khai hoàn thành các công việc còn lại của hợp phần 1 và tiếp tục thực hiện các hạng mục của hợp phần 2 dự án CCSEP.

- Trên cơ sở ý kiến của HĐND tỉnh, Chủ đầu tư tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện thủ tục trình các Bộ ngành thẩm định và Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (điều chỉnh nguồn vốn đối ứng và gia hạn thời gian thực hiện dự án) theo quy định.

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Ban QLDA tham mưu thủ tục trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư.

- Ban QLDA sẽ thực hiện thủ tục điều chỉnh, gia hạn hợp đồng NT-2.1 và tổ chức đấu thầu lại gói thầu NT-2.3 đồng thời tiếp tục hoàn thành các công việc còn lại của các gói thầu hợp phần 1 để triển khai thực hiện hoàn thành dự án.

IV. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN:

1. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án:

Theo phương án được thống nhất, khối lượng còn lại thuộc hợp phần 1 và hợp phần 2 dự án sẽ được thực hiện bằng nguồn vốn đối ứng (ngân sách tỉnh) thay cho nguồn vốn vay IDA và IBRD của Nhà tài trợ WB. Do đó, đề xuất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án như sau:

Dự án có Tổng mức đầu tư (không đổi) là 1.380.313.163.000 VNĐ (tương đương 60.014.000 USD), trong đó:

- Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): 35.004.000 USD (giảm 13.610.000 USD), gồm:

+ Vốn Hiệp hội phát triển Quốc tế (IDA): 33.311.000 USD (giảm 1.610.000 USD);

+ Vốn Ngân hàng Tái thiết và phát triển Quốc tế (IBRD): 1.693.000 USD (giảm 12.000.000 USD).

- Vốn đối ứng bằng ngân sách tỉnh: 25.010.000 USD tương đương 575.230.000.000 VNĐ (theo tỷ giá 1 USD = 23.000 VNĐ tại Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt) (tăng 13.610.000 USD).

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án:

Theo Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa V/v phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu Dự án Nha Trang, thời gian thực hiện dự án đến hết 30/6/2024. Đồng thời, theo Hiệp định được ký kết với Nhà tài trợ, dự án phải được hoàn thành trước ngày 30/6/2024 và ân hạn giải ngân nguồn vốn vay ODA trước ngày 30/10/2024.

Trường hợp các hạng mục còn lại thuộc hợp phần 2 Dự án CCSEP sử dụng nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh để thực hiện (không phụ thuộc vào nguồn vốn của Nhà tài trợ), Ban QLDA đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án **từ năm 2017 đến hết tháng 12/2025** để hoàn thành các hạng mục của dự án CCSEP một cách đồng bộ nhằm phát huy hết hiệu quả và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương theo như mục tiêu ban đầu.

3. Đề xuất tiếp tục áp dụng Khung chính sách đền bù, tái định cư trước đây của Ngân hàng Thế giới nhằm thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện dự án.

V. KIẾN NGHỊ:

Nhằm sớm hoàn thành các hạng mục của dự án CCSEP một cách đồng bộ để phát huy hết hiệu quả và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương theo như mục tiêu ban đầu, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Nha Trang theo các nội dung tại mục IV nêu trên làm cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo và tiếp tục thực hiện các hạng mục còn lại thuộc hợp phần 1 và hợp phần 2 của Dự án.

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 5354/UBND ngày 22/5/2024 của UBND tỉnh.

Kính trình./.

Đính kèm: Báo cáo Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư và các tài liệu pháp lý liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN, TV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Hòa Nam

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH KHÁNH HÒA **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /NQ-HĐND

Khánh Hoà, ngày tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Nha Trang (CCSEP).

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA....., KỲ HỌP THỨ.....

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13 tháng 06 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số .../TTr-UBND ngày ... tháng ... năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số .../BC-BKTNS ngày ... tháng ... năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Nha Trang (Dự án CCSEP), với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án:


Dự án có Tổng mức đầu tư (không đổi) là 1.380.313.163.000 VNĐ (tương đương 60.014.000 USD), trong đó:

- Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): 35.004.000 USD (giảm 13.610.000 USD), gồm:

+ Vốn Hiệp hội phát triển Quốc tế (IDA): 33.311.000 USD (giảm 1.610.000 USD);

+ Vốn Ngân hàng Tái thiết và phát triển Quốc tế (IBRD): 1.693.000 USD (giảm 12.000.000 USD).

- Vốn đối ứng bằng ngân sách tỉnh: 25.010.000 USD tương đương 575.230.000.000 VNĐ (theo tỷ giá 1 USD = 23.000 VNĐ) (tăng 13.610.000 USD).



2. Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: từ năm 2017 đến 31/12/2025.

3. Tiếp tục áp dụng Khung chính sách đền bù, tái định cư trước đây của Ngân hàng Thế giới trong quá trình thực hiện dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa ... nhiệm kỳ 2021 - 2025, Kỳ họp thứ ... thông qua ngày tháng năm 2024./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;
- ĐUK các cơ quan, ĐUK doanh nghiệp;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT ĐN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Mạnh Dũng