

Số: /TTr-UBND

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2026

### TỜ TRÌNH

Về việc gia hạn thời gian bố trí vốn ngân sách địa phương để thực hiện dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (Dự án WEIDAP/ADB8)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 85/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài; Nghị định số 119/2026/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ các Quyết định số 561/QĐ-TTg ngày 18/5/2018, số 1815/QĐ-TTg ngày 24/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án WEIDAP/ADB8;

Căn cứ Quyết định số 2416/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án WEIDAP/ADB8;

Căn cứ Hiệp định vay (khoản vay số 3745-VIE(COL)) đã ký ngày 28/12/20218 giữa Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Hiệp định dự án đã ký giữa UBND tỉnh và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 25/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án WEIDAP/ADB8;

Thông báo số 141-TB/TU ngày 08/4/2026 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp ngày 07/4/2026;

*Căn cứ Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận (cũ) về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) 02 Tiểu dự án Phát triển thủy lợi phục vụ nông nghiệp công nghệ cao Thành Sơn - Phước Nhơn và Nhơn Hải - Thanh Hải thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (Dự án WEIDAP/ADB8) và được điều chỉnh tại các Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 02/6/2020, Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 và Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 25/7/2023;*

*Căn cứ Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (cũ) về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án Cải tạo, nâng cấp kênh chính Nam hồ chứa Cam Ranh và kênh chính hồ chứa Suối Dầu thuộc dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán” (Dự án WEIDAP/ADB8) và được điều chỉnh tại Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 08/5/2019;*

*Căn cứ Văn bản số 925/BNNMT-HTQT ngày 28/01/2026 và văn bản số 3738/BNNMT-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc thúc đẩy việc điều chỉnh dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán, vay vốn ADB;*

*Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến thống nhất gia hạn thời gian bố trí vốn ngân sách địa phương để thực hiện dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (Dự án WEIDAP/ADB8) như sau:*

## **I. THÔNG TIN DỰ ÁN TỔNG THỂ**

1. Tên dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

2. Nhà tài trợ: Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB).

3. Cơ quan chủ quản Dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Nông và Đắk Lắk là chủ quản các dự án thành phần.

4. Mục tiêu tổng quát: Hỗ trợ nâng cao hiệu quả, tính bền vững của các hệ thống tưới tại 5 tỉnh bị ảnh hưởng nhất bởi hạn hán 2014-2016, thông qua việc nâng cao hiệu quả các dịch vụ quản lý tưới, kỹ thuật tưới tại mặt ruộng và hiện đại hoá các công trình thủy lợi phục vụ tưới cho các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao theo hướng linh hoạt, trực tiếp hỗ trợ thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chống chịu với biến đổi khí hậu.

5. Kết quả chủ yếu của Dự án

Hợp phần 1: Đánh giá nguồn nước và xây dựng khung phân bổ nước cho các đối tượng sử dụng nước trong điều kiện về biến đổi khí hậu (đặc biệt là trong điều kiện nguồn nước khan hiếm): Đánh giá năng suất sử dụng nước của các loại cây trồng chính trong vùng Dự án và các giải pháp sử dụng nước hiệu

quả; định giá nước, xây dựng và triển khai hình thức đối tác công tư PPP trong quản lý khai thác công trình thủy lợi.

Hợp phần 2: Nâng cấp, cải tạo và hiện đại hoá 8 hệ thống thủy lợi trong vùng Dự án, phục vụ diện tích sản xuất khoảng 19.192 ha bao gồm 39.000 hộ gia đình, trong đó 18% số hộ dân tộc thiểu số.

Hợp phần 3: Hiện đại hoá hệ thống tưới mặt ruộng thông qua hỗ trợ triển khai ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ tưới tiết kiệm nước, tưới kết hợp bón phân và tưới theo nhu cầu của cây trồng dựa vào điều kiện thời tiết, độ ẩm và sinh lý cây trồng trong từng giai đoạn.

6. Thời gian thực hiện Dự án: Từ năm 2018 đến năm 2025.

7. Địa điểm thực hiện Dự án tại các tỉnh: Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông (trước đây).

8. Tổng mức đầu tư: 124,26 triệu USD, trong đó:

- Hạn mức vốn vay ODA tối đa: 100 triệu USD
- Vốn tài trợ không hoàn lại từ ADB: 1,05 triệu USD
- Vốn ngân sách địa phương từ ngân sách Trung ương và các tỉnh tham gia Dự án: 23,21 triệu USD.

9. Cơ chế tài chính trong nước:

- Vốn vay ODA: Ngân sách trung ương cấp phát một phần và cho vay lại một phần vốn vay ADB.

- Vốn viện trợ không hoàn lại: Ngân sách trung ương cấp phát cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện Dự án.

- Phần vốn ngân sách địa phương: Ngân sách Trung ương cấp phát cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các nội dung chi thuộc nhiệm vụ của Ngân sách Trung ương; Ngân sách các tỉnh tham gia Dự án bố trí toàn bộ vốn ngân sách địa phương đối với các nội dung chi thuộc nhiệm vụ của Ngân sách địa phương.

## **II. THÔNG TIN, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NƯỚC CHO CÁC TỈNH BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HẠN HÁN, TIỂU DỰ ÁN TỈNH NINH THUẬN (CŨ)**

1. Tên dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (Dự án WEIDAP/ADB8), Tiểu dự án tỉnh Ninh Thuận (cũ).

2. Tên Dự án thành phần:

- Tiểu Dự án thành phần 1: Xây dựng Phát triển thủy lợi phục vụ nông nghiệp công nghệ cao Thành Sơn - Phước Nhơn.

- Tiểu Dự án thành phần 2: Xây dựng Phát triển thủy lợi phục vụ nông nghiệp công nghệ cao Nhơn Hải - Thanh Hải.

3. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh;

5. Mục tiêu dự án:

- Nâng cao hiệu quả sử dụng nước của Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ (gồm Hồ Sông Cái, Đập dâng Tân Mỹ và Đường ống cấp nước chính) đã và đang được Chính phủ đầu tư bằng việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đưa vùng đất khô hạn Thành Sơn - Phước Nhơn thuộc khu tưới của Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ thành vùng sản xuất nông nghiệp chất lượng cao.

- Ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng về đất đai, khí hậu trong điều kiện nguồn nước để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, cải tạo môi trường sinh thái và nâng cao đời sống bà con nông dân nghèo.

6. Loại và cấp công trình: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp III.

7. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

a) Tiểu Dự án thành phần 1: Phát triển thủy lợi phục vụ nông nghiệp công nghệ cao Thành Sơn - Phước Nhơn.

- Xây dựng hệ thống dẫn nước: Xây dựng 06 tuyến đường ống lấy nước trực tiếp từ đường ống chính hệ thống thủy lợi Tân Mỹ về khu tưới với tổng chiều dài khoảng 28,7km. Trên hệ thống đường ống có các hố van để lấy nước.

- Xây dựng đường giao thông phục vụ thi công, công tác quản lý vận hành hệ thống đường ống.

- Xây dựng hệ thống tiêu thoát nước phục vụ khu vực dự kiến phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tổng chiều dài tuyến kênh tiêu 11,4 km bao gồm 6,4km tuyến nằm trong khu tưới và 5km dẫn từ khu tưới ra Sông Cái Phan Rang

- Xây dựng đường giao thông phục vụ khu nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận, tổng chiều dài khoảng 6,35km.

- Xây dựng hệ thống SCADA cho quản lý vận hành hệ thống tưới.

b) Tiểu Dự án thành phần 2: Phát triển thủy lợi phục vụ nông nghiệp công nghệ cao Nhơn Hải - Thanh Hải.

- Xây dựng hệ thống dẫn nước: Xây dựng tuyến đường ống lấy nước từ cuối đường ống chính hệ thống thủy lợi Tân Mỹ về khu tưới, tổng chiều dài 25,7km. Trên hệ thống đường ống có các hố van để lấy nước.

- Xây dựng hạ tầng giao thông trong vùng tiểu dự án: Đường quản lý cấp B được bố trí theo tuyến đường ống cấp nước.

- Xây dựng hệ thống SCADA cho quản lý vận hành hệ thống tưới.

8. Địa điểm dự án: huyện: Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Bắc, Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (cũ).

9. Tổng mức đầu tư của dự án: 832.794.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm ba mươi hai tỷ, bảy trăm chín mươi bốn triệu đồng chẵn), trong đó:

- Vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB): 687.469 triệu đồng tương đương 29,495 triệu USD;

- Vốn ngân sách địa phương ngân sách nhà nước: 145.325 triệu đồng tương đương 6,235 triệu USD

10. Cơ chế tài chính:

- Đối với vốn vay ODA: Cấp phát 70%; vay lại 30%.

- Đối với vốn ngân sách địa phương: Ngân sách tỉnh.

11. Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến ngày 31/12/2025.

12. Tình hình thực hiện:

02 Tiểu dự án Phát triển thủy lợi phục vụ nông nghiệp công nghệ cao Thành Sơn - Phước Nhơn và Nhơn Hải – Thanh Hải (Tiểu dự án tỉnh Ninh Thuận cũ) đã hoàn thành thi công từ tháng 6/2025, đã tổ chức nghiệm thu và đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường có Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình tại Thông báo số 125/TB-SNNMT-CCTL ngày 05/02/2026; 148/TB-SNNMT-CCTL ngày 12/02/2026; Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận giao công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận là đơn vị nhận bàn giao khai thác, quản lý công trình;

Hiện tại, dự án đang đề xuất sử dụng vốn kết dư để tiếp tục đầu tư Mở rộng khu tưới Tiểu dự án.

### **III. THÔNG TIN DỰ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NƯỚC CHO CÁC TỈNH BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HẠN HÁN, TIỂU DỰ ÁN TỈNH KHÁNH HÒA (CŨ).**

1. Tên Tiểu dự án: Cải tạo, nâng cấp kênh chính Nam hồ chứa Cam Ranh và kênh chính hồ chứa Suối Dầu.

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa.

4. Mục tiêu của dự án:

Hỗ trợ nâng cao hiệu quả sử dụng nước trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán, nhằm gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp cho cây trồng có giá trị kinh tế cao; đồng thời hỗ trợ thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

5. Loại và cấp công trình: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp III.

6. Quy mô, công suất, các hạng mục đầu tư chính:

- Cải tạo, nâng cấp kênh chính và công trình trên kênh: Cải tạo khoảng 06 km kênh Bắc và kênh Nam hồ Suối Dầu và khoảng 8,1km kênh Nam của hồ Cam Ranh.

- Xây dựng hệ thống đường ống, trạm bơm tưới: Bao gồm 01 trạm bơm lấy nước từ kênh Nam Suối Dầu và 04 trạm bơm lấy nước từ kênh Nam Cam Ranh. Xây dựng 38,5km đường ống dẫn nước để tưới cho vùng trồng xoài chất lượng cao huyện Cam Lâm. Dọc trên tuyến ống khoảng 100m bố trí một hố van để lấy nước từ hệ thống, mỗi vòi có lưu lượng khoảng 5l/s và tưới cho khoảng 5 ha canh tác.

- Xây dựng hệ thống SCADA cho quản lý vận hành hệ thống tưới.

7. Địa điểm dự án: Huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (trước đây);

8. Tổng mức đầu tư phê duyệt: 419.139,6 triệu đồng (Tương đương 18,546 triệu USD). Trong đó bao gồm:

- Vốn vay ODA từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB): 341.553 triệu đồng, tương đương 15,113 triệu USD;

- Vốn ngân sách địa phương từ Ngân sách tỉnh: 77.811 triệu đồng, tương đương 3,433 triệu USD.

9. Cơ chế tài chính:

- Đối với vốn vay ODA: Cấp phát 50%; vay lại 50%.

- Đối với vốn ngân sách địa phương: Ngân sách tỉnh.

10. Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến ngày 31/12/2025.

11. Tình hình thực hiện:

Vào năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (cũ) đã có văn bản gửi Bộ, ngành Trung ương đề xuất dừng thực hiện Dự án theo Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ (Công văn số 4045/UBND-KT ngày 09/5/2022). Tuy nhiên, nội dung đề xuất dừng thực hiện dự án nêu trên chưa được cấp có thẩm quyền chính thức phê duyệt.

Đến thời điểm hiện tại, nhằm tận dụng nguồn ODA của dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất đề xuất thay thế “*Tiểu dự án Cải tạo, nâng cấp kênh chính Nam hồ chứa Cam Ranh và kênh chính hồ chứa Suối Dầu*” thành “*Tiểu dự án Phát triển thủy lợi phục vụ nông nghiệp công nghệ cao Hệ thống kênh tưới Hồ Sông Than*” (văn bản số 8938/UBND-KT ngày 12/12/2025). Nội dung đề xuất này đã được Nhà tài trợ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) không phản đối các hạng mục bổ sung theo Thư ghi ngày 21/01/2026.

#### **IV. BÁO CÁO GIA HẠN THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN.**

##### **1. Sự cần thiết gia hạn thời gian thực hiện dự án.**

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8) là dự án ODA được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 561/QĐ-TTg ngày 18/05/2018 và phê duyệt điều chỉnh chủ trương tại Quyết định số 1815/QĐ-TTg ngày 24/12/2018.

Theo chủ trương đầu tư được duyệt: Cơ quan chủ quản dự án là Bộ Nông

ng nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông (nay là Ủy ban nhân dân các tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng). Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2018 đến ngày 31/12/2025.

Từ năm 2024, hầu hết các tỉnh tham gia thực hiện dự án đã có văn bản đề xuất gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2028. Trên cơ sở ý kiến đồng thuận của Nhà Tài trợ (ADB), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: *Từ năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2028* (Tờ trình số 7490/TTr-BNN-HTQT ngày 04/10/2024);

Hiện tại, thời gian thực hiện dự án WEIDAP/ADB8 (theo chủ trương đầu tư được duyệt) đã hết. Vì vậy, việc gia hạn thời gian thực hiện dự án **đến hết năm 2028** là thực sự cần thiết và phù hợp với tình hình thực hiện các Tiểu dự án như đã nêu trên.

## 2. Nguyên nhân gia hạn thời gian thực hiện dự án:

Nguyên nhân đề xuất gia hạn thời gian thực hiện nêu trên là xuất phát từ nguyên nhân khách quan; Cụ thể:

(i) Việc đề xuất gia hạn 02 Tiểu dự án tỉnh Ninh Thuận (cũ) là nhằm tận dụng nguồn vốn dư ODA để tiếp tục đầu tư Mở rộng khu tưới Tiểu dự án.

(ii) Việc đề xuất gia hạn Tiểu dự án Khánh Hòa (cũ) là nhằm tận dụng nguồn vốn vay ODA để khởi động lại Tiểu dự án đã đề xuất dừng trước đây (thay thế bằng Tiểu dự án Phát triển thủy lợi phục vụ nông nghiệp công nghệ cao Hệ thống kênh tưới Hồ Sông Than).

## 3. Cơ sở pháp lý đề xuất HĐND tỉnh xem xét, có ý kiến thống nhất gia hạn thời gian bố trí vốn ngân sách địa phương cho các Tiểu dự án.

Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 57 Luật đầu tư công<sup>1</sup> quy định: *“Trường hợp dự án đã vượt quá thời gian cho phép gia hạn theo quy định tại điểm b và điểm c khoản này mà phải tiếp tục gia hạn, cơ quan chủ quản dự án kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với vốn ngân sách trung ương; Ủy ban nhân dân kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với vốn ngân sách địa phương”*.

Theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường: *“Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Ủy ban nhân dân các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng tiến hành đầy đủ các thủ tục theo quy định đối với dự án của tỉnh, làm cơ sở để Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành báo cáo cấp thẩm quyền gia hạn chung cho cả khoản vay; lưu ý cung cấp ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh về gia hạn thời gian bố trí vốn địa phương”* (Văn bản số 925/BNNMT-HTQT ngày 28/01/2026 và văn bản số 3738/BNNMT-HTQT ngày 17/4/2026);

<sup>1</sup> Đã được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025.

## **V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

Nhằm đáp ứng yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong công tác gia hạn thời gian thực hiện dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (Dự án WEIDAP/ADB8); Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến thống nhất gia hạn thời gian bố trí vốn ngân sách địa phương đến hết năm 2028 để thực hiện các Tiểu dự án tỉnh Khánh Hòa thuộc Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (Dự án WEIDAP/ADB8)/.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);
- CT và PCT UBND tỉnh
- Các Sở: XD, NN&MT, TC;
- BQLDA Đầu tư xây dựng;
- VPUB: LĐ, KT;
- Lưu: VT, Tle, PHT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trịnh Minh Hoàng**